



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง สำนักงานปลัด โทร. ๐๔๔-๖๖๖๓๔๕

ที่ บร.๘๙๔๐๑/..... วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๔ ไตรมาส) แล้ว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง จึงสรุปแผนความก้าวหน้าในการดำเนินการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตราแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๑)

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑"ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณฯ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการจึงเห็นควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กองทราบ
๒. ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป
๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สามารถสรุปได้ดังนี้

- ๑.โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๒ โครงการ
- ๒.ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓
- ๓.ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๗
- ๔.งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๒๕๐,๕๑๘.๐๐ บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๖๙๐,๘๑๔.๐๐ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓

ปัญหาและอุปสรรค

๑.การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑.ควรกำชับให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการนั้นๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง

๒.องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่๑ การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนการพัฒนา แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ อบต.มะเฟือง	โคมเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒๐ ม. สูง ๖ ม.	๙๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			0.00
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.มะเฟือง	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๓๗๔,๑๑๙	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๓๗๔,๑๑๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย สมัย บุญเศษ - แยก ดอนเพ็กน้อย หมู่ที่ ๖	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๔๙,๐๙๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๔๙,๐๙๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นางใบ พร้อมศรี - บ้านนางบัวไหล วิชัย สงคราม หมู่ที่ ๒	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๗๖,๕๒๓	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๑๗๖,๕๒๓
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสง เสนาวงษ์ - บ้านนาง หนูพาน สุวรรณศรี หมู่ที่ ๗	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๗๑,๔๕๗	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๗๑,๔๕๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัด ถึง เมรุวัด บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ ๔	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๔๓,๘๗๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๒๔๓,๘๗๒
๗.	โครงการก่อสร้างผนังกัน ดินหนองเลิงไข่นก บ้าน ซาด หมู่ที่ ๕	ได้ผนังกันดินที่ ได้มาตรฐาน	๒๓๗,๕๗๙	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐.๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างเสาธง ชาติ หน้าที่ทำการ อบต.มะเฟือง	เสาธงขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร	๙๑,๙๖๗	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐.๐๐
๙.	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก จากสาม แยกบ้านนายณรงค์ กุง ไธสง - นา นายอมร แสนศรี บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ ๔	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๑๒,๕๗๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๑๑๒,๕๗๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๐.	โครงการยกระดับถนน คสล. จากบ้านนายสง เจียไธสง – สามแยกโรงสี บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๓	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๓๙,๖๖๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			๐.๐๐
๑๑.	โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายนิวัฒน์ เจริญพันธุ์วงศ์ – บ้านนางเสา นาโล บ้านศรีชะแตร หมู่ที่ ๑๒	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๗๑,๖๒๙	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๗๑,๖๒๙
๑๒.	โครงการยกระดับถนน คสล. บ้านปล าค้าว ด้านทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน จากบ้านนายดำ เทพเดช – บ้านนายพิพัฒพงศ์ หมู่ที่ ๙	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๖๘,๙๗๑	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๒๖๘,๙๗๑
๑๓.	โครงการยกระดับถนนดิน จาก ถนนลาดยางเลียงเมือง ๒๐๒ – ที่ นายนายสมัย ฉาไธสง หมู่ที่ ๑	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๐๔,๙๓๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๑๐๔,๙๓๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔.	โครงการยกระดับถนนดินสายทางจากร้านโพนเพม – โรงงานเย็บผ้า บ้านศรีชะแรต หมู่ที่ ๑๑	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๖๐,๔๙๓		/			0.00
๑๕.	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากหน้าบ้านนายสมพงษ์ โพธิ์บัติ – ถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๖ (สายบายพาสมะเฟือง – ศรีชะแรต) หมู่ที่ ๓	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๓๘,๒๖๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๑๓๘,๒๖๕
๑๖.	โครงการวางท่อลอดถนนลาดยาง สายทางบ้านมะเฟือง – บ้านม่วงใต้ช่วงบริเวณคลองไล่ไก่ (นา นายพิชญ์ แซ่เลี้ยว) หมู่ที่ ๘	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๗๘,๘๕๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๑๗๘,๘๕๖
๑๗.	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ ๓	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๗๓๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		๗๓๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘.	โครงการขุดลอกสระศรีภุทธิ หมู่ที่ ๑ พร้อมวางท่อ คสล.	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๔๙๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๔๙๑,๐๐๐
๑๙.	โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๒ สายทางจากหนองหัวหมู ไปคลองห้วยทราย พร้อมลงหินคลุก	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๕๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๒๕๓,๐๐๐
๒๐.	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายจากถนนทางเข้าหมู่บ้าน หนองน้ำคำไปคลองห้วยทราย และลงหินคลุก	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๖๕,๙๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๑๖๕,๙๐๐
๒๑.	โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๗ สายจากหนองตะกั่วไป กุดใต้ทาง พร้อมวางท่อ คสล.	ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้น	๓๒๗,๕๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๓๒๗,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๒.	โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ ที่ ๑๓ สายจากดอนแสบนงาม ไปบ้านดอนต้อน พร้อมวาง ท่อคสล.	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๑๐๒,๕๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๑๐๒,๕๐๐
๒๓.	โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายจากปากทางเข้า บ้านส้มกบ ไปสวนนางกัลยาณี โคตรมงคล พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล.	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๒๗๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๒๗๑,๐๐๐
๒๔.	โครงการยกระดับถนน คสล. และวางท่อ คสล.ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายอำ คา ป้อมศรี ถึงบ้านนางทอง สุกและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมมบ่อพักสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิดจำนวน ๑๙ บ่อ และท่อ คสล.	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๓๑๕,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๓๑๕,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๕.	โครงการขุดลอกคลองกั้นแนว เขตที่สาธารณประโยชน์ป่า ดอนดีว พร้อมวางท่อ คสล.	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๓๗๗,๐๑๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				๓๗๗,๐๑๘
๒๖.	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ทล ๒๐๘๑ - บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ ๔	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ เส้น	๕,๙๒๙,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ				๕,๙๒๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๕,๐๐๐
๒.	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่๑

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ลดอัตราการเกิดและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพให้กับกลุ่ม แม่บ้านตำบลมะเฟือง	ส่งเสริมสร้าง อาชีพให้แก่กลุ่ม แม่บ้านในตำบล	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมการ มีส่วนร่วมของ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	สร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่าง อปท. ในพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๑๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการจัดงาน ประเพณีฉลอง อนุสาวรีย์พระยา เสนาสงคราม	เพื่อฉลองและ สักการะพระยา เสนาสงคราม	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓.	โครงการวิถีอีสาน	เพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๕,๐๐๐
๔.	โครงการแข่งเรือพาย พื้นบ้าน	เพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๔๐,๐๐๐
๕.	โครงการจัดงาน ประเพณีสักการะ หลวงปู่วงศ์	เพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่๑

๑.๖ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการพระราช เสาวนีย์	ดำเนินการ จัดซื้อพันธุ์ไม้	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ	กำจัดวัชพืชฯ ในแหล่งน้ำ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			๐.๐๐
๓.	โครงการปรับปรุง บำรุงดิน	ปรับปรุงบำรุง พื้นดินและผิว ดิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่๑

๑.๖ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่๑

๑.๖ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพและ คุณภาพชีวิต เกษตรกรตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	เกษตรกรมี อาชีพที่มั่นคง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			๓๐,๐๐๐